

# Prosess ny skole i Gryllefjord



# Status



- **Tomtevalg er gjort**
- **Finansiering**
  - **kommunestyret har bevilget 121 millioner kroner**
- **Romprogram skal være ferdig innen 22.mars 2022**
  - **dimensjoneres for 70 – 80 elever**
  - **arealeffektivitet**
  - **fleksible romløsninger**
  - **basseng og gymsal**
  - **vurdere andre funksjoner i tillegg til skole**

# Framdriftsplan



## **Romplan og rombehov:**

- **Brukergruppe**
- **Tidsperiode: Q1-Q2: 2022**

## **Utarbeidelse av detaljreguleringsplan:**

- **Planavdelingen**
- **Grunnundersøkelser**
- **Tidsperiode: Q4: 2021 – Q2: 2022**

## **Eiendom:**

- **Forhåndstiltredelse av eiendom, fradeling og overskjøting**
- **Tidsperiode: Q1-Q3: 2022**

## **Prosjektgruppe:**

- **Arkitekt, m/tekniske RI, LARK**
- **Innkjøp ARK/RI: Q2:2022**
- **Forprosjekt/ konkurransegrunnlag: Q3-Q4: 2022 (Q1: 2023)**

## **Utbygging:**

- **Konkurransen utførende entreprenør: Q4: 2022 - Q1: 2023**
- **Kontrahering, prosjektering, byggestart: Q1-Q2: 2023**
- **Byggearbeider/utomhus arbeider: Q2: 2023 – Q3: 2024**
- **Ferdigstillelse ny Skole: Q3-Q4: 2024.**